

Trescal

교정성적서
CALIBRATION CERTIFICATE

성적서번호(Certificate No) : 260224XA24

부산광역시 강서구 화전산단3로 58(화전동)

관 리 번 호(Control No) : BCE2-AC8217

Tel:051-292-0395, Fax:051-292-0397

페이지 (1) / (총 2)

1. 의뢰자 (Client)

기 관 명 (Name) : 미래전력연구소
주 소 (Address) : 대전광역시 유성구

2. 측정기 (Calibration Subject)

기 기 명 (Description) : 교류 전원 공급기 [MULTI-FUNCTIONAL PRIMARY TEST SYSTEM]
제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : OMICRON / CPC 100
기기번호 (Serial Number) : FN601X

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2026. 02. 24

4. 교정환경 (Environment Conditions)

온 도 (Temperature) : (23.5 ± 0.4) °C 습도(Humidity) : (52 ± 4) % R.H.
교정장소 (Location) : ■ 고정표준실(Perm. Lab.) □ 이동교정(Mobile Lab.) □ 현장교정(On Site Calibration)
(주소 : 부산광역시 강서구 화전산단3로 58(화전동))

5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and /or brief description) :

이 교정성적서는 KS Q ISO/IEC 17025:2017를 준수하여 아래의 교정방법에 따라 국제 단위계(SI)를 실현하는 국가 측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 표준장비를 이용하여 교정되었음.

교정방법(calibration method) : QECI-40312, QECI-40313

교정에 사용된 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	차기교정에정일자 The due date of next Cal.	교정기관 Calibration Lab.
Precision Current Shunt	PRODIGIT / 7550A	157550AA007	2026. 02. 28	한국산업기술시험원
AC/DC Kilovoltmeter	PHENIX / KVM200	05-2808	2026. 07. 25	교정기술원(주)
Digital Multimeter	FLUKE / 8846A	3364007	2026. 03. 21	교정기술원(주)

6. 교정결과 (Calibration Results)

: 교정결과 참조 (Refer attached file)

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty)

: 교정결과 참조 (Refer attached file)

확 인 (Affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승 인 자 (Approved by)
	연락처 (Tel No.) : 051-292-0395	직 위 (Title) : 기술책임자(정)
	성 명 (Name) : 김현동	성 명 (Name) : 우희상

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

(The above calibration report provides calibration result(s) under the scope accredited by Korea Laboratory Accreditation Scheme (KOLAS), which signed the ILAC-MRA.)



2026년 02월 24일

한국인정기구 인정

Accredited by KOLAS, Republic of Korea

트레스칼코리아 주식회사(큐엔큐) 대표이사

Trescal Korea Co., Ltd. (Q&Q)

주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

(Note) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration, it is likely to affect the validity of the calibration.

Trescal

교 정 결 과

CALIBRATION RESULTS



성적서 번호 : 260224XA24

교 정 일 자 : 2026. 02. 24

모 델 : CPC 100

차기교정예정일자 : 2027. 02. 24

1. 교류 전압 (60 Hz)

범위	설정값	측정값	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)
2 kV	200.0 V	199.89 V	0.2 V
	400.0 V	399.76 V	0.3 V
	600.0 V	599.78 V	0.5 V
	800.0 V	799.74 V	0.6 V
	1 000.0 V	999.57 V	0.8 V

2. 교류 전압 (60 Hz) EXT. BOOST CP TD12 SN : JN812J

범위	설정값	측정값	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)
12 kV	2.00 kV	1.987 kV	0.06 kV
	4.00 kV	3.976 kV	0.10 kV
	6.00 kV	5.972 kV	0.15 kV
	8.00 kV	7.965 kV	0.20 kV
	10.00 kV	9.942 kV	0.24 kV

3. 교류 전류 (60 Hz)

범위	설정값	측정값	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)
6 A	1.000 A	1.001 4 A	3 mA
	2.000 A	2.003 7 A	7 mA
	3.000 A	3.005 1 A	11 mA
	4.000 A	4.005 3 A	14 mA
	5.000 A	5.005 5 A	18 mA
	6.000 A	6.006 0 A	21 mA

끝.